

PLANILHA DE CONTROLE DE OBRAS INDIRETAS - FEVEREIRO 2024

EMPRESA	PROC. ADM	CONT.	PROC. PAG.	OBJETO	VALOR DO CONTRATO (R\$)	ÚLTIMA MEDIÇÃO	PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO	VALOR DA ÚLTIMA MEDIÇÃO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	EXECUTADO	SALDO DE EMPENHO 2024 (R\$)	SALDO DE EMPENHO ATUAL (R\$)
CINÉTICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	14303/2021	272/2022	-	CONSTRUÇÃO DO ANEXO E DA PISCINA ARENA MUMBUCÁ-RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 28 - MUMBUCÁ - 1º DISTRITO - MARICÁ - RJ	4.345.506,00	1ª	09/01/23 À 08/02/23	134.492,17	134.492,17	4.211.013,83	3,09%	48.067,59	48.067,59
CONSORCIO ECONORTE CMSA ITAOCAIA VALLEY	11787/2021	168/2022	-	URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY - BACIA 01	20.194.331,94	11ª	01/11/23 À 30/11/23	579.721,56	11.016.331,55	9.178.000,39	54,55%	9.178.000,39	9.178.000,39
CONSORCIO MANU MANUELA	18533/2022	117/2023	-	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO MANU MANUELA	3.000.365,56	6ª	01/01/24 À 26/01/24	152.324,57	2.986.180,58	14.184,98	99,53%	14.184,98	14.184,98
CONSÓRCIO ROTAS MARICÁ	5767/2022	246/2022		IMPLANTAÇÃO DO ELEVADO DO FLAMENGO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-114 COM RJ-106	88.905.883,64	15ª	01/01/24 À 31/12/23	1.677.484,46	34.718.546,01	54.187.337,63	39,05%	55.864.822,09	55.864.822,09
CONSTRUTORA METROPOLITANA	1708/2022	251/2022		PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU	28.373.303,97	15ª	01/01/24 A 31/01/24	1.088.379,52	24.278.505,22	4.094.798,75	85,57%	8.941.433,65	8.941.433,65
D.SOARES	431/2023	35/2023	10229/2023	SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	229.302,32	3ª	12/07/23 A 02/10/23	32.996,78	104.796,28	124.506,04	45,70%	124.506,04	124.506,04
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE	6191/2022	260/2022	3643/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE USINAGEM, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	38.064.539,54	12ª	01/11/23 A 30/11/23	1.038.118,97	16.129.513,68	21.935.025,86	42,37%	21.826.698,85	21.826.698,85
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE	9682/2023	220/2023	-	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL-2ª PRORROG. - TAPA BURACO TIPO A E B	19.263.136,26	3ª	01/01/24 À 31/01/24	1.076.458,00	4.088.493,00	15.174.643,26	21,22%	14.976.158,55	14.976.158,55
ENGEBIO ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE	24841/2022	162/2023	-	INSTALAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL E TRAVESSIAS ELEVADAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	11.556.548,74	4ª	01/01/24 À 31/01/24	143.121,28	893.649,30	10.662.899,44	7,73%	6.664.805,26	6.664.805,26
EMAM	4501/2023	143/2023	16366/2023	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/45	29.765.524,48	7ª	01/01/24 À 31/01/24	770.910,85	7.144.611,98	22.620.912,50	24,00%	8.124.558,82	8.124.558,82
GREEN ENERGY	2053/2022	274/2022		CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL - BARRA DE MARICÁ, RUA 13 COM AVENIDA CENTRAL - BARRA DE MARICÁ - MARICÁ/RJ	1.733.137,82	2ª	01/08/23 À 31/08/23	46.952,04	153.389,91	1.579.747,91	8,85%	1.579.747,91	1.579.747,91
LAZARUS CONSULTORIA	12254/2021	167/2022	15434/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE MARICÁ	27.594.329,42	14ª	01/09/23 À 30/09/23	708.337,25	14.930.493,85	12.663.835,57	54,11%	12.080.430,37	12.080.430,37

EMPRESA	PROC. ADM	CONT.	PROC. PAG.	OBJETO	VALOR DO CONTRATO (R\$)	ÚLTIMA MEDIÇÃO	PERÍODO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO	VALOR DA ÚLTIMA MEDIÇÃO (R\$)	ACUMULADO (R\$)	SALDO (R\$)	EXECUTADO	SALDO DE EMPENHO 2024 (R\$)	SALDO DE EMPENHO ATUAL (R\$)
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP	2686/2022	174/2022	17212/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA AVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	3.226.871,52	7ª	06/11/23 A 05/12/23	301.057,41	2.850.487,74	376.383,78	88,34%	376.383,78	376.383,78
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP	1507/2022	221/2022	-	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DO PARQUE NÂNCI	3.740.867,04	6ª	09/11/23 A 08/12/23	1.095.194,88	3.269.577,75	471.289,29	87,40%	471.289,29	471.289,29
MOPREM CONSTRUTORA LTDA - EPP	4404/2022	220/2022		CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO	2.020.415,19	4ª	14/11/23 A 13/12/23	164.212,62	1.996.555,42	23.859,77	98,82%	73.104,98	73.104,98
NOVA HORIZONTE	8776/2020	121/2020	15472/2020	LOCAÇÃO DE MONOBLOCOS HABITÁVEIS 2ª PRORROGAÇÃO	112.665,00	7ª	06/01/24 A 05/02/24	9.388,75	65.721,25	46.943,75	58,33%	46.943,74	46.943,74
OMEGA	13431/2019	072/2020	5775/2021	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO DE SEIS QUIOSQUES	40.691.113,91	12ª	01/12/23 À 31/12/23	1.913.024,61	22.213.919,16	18.477.194,75	54,59%	19.986.952,14	19.986.952,14
PREMAG	5489/2022	40/2023		CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ 106, ALTURA DO KM23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR.ERNESTO CHE GUEVARA .	6.407.291,17	6ª	16/11/23 À 31/12/23	344.128,82	4.336.063,52	2.071.227,65	67,67%	2.071.227,65	2.071.227,65
PROCEC	24025/2019	-	-	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA B E DE OUTROS LOGRADOUROS COM CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO BAMBU - CHÁCARA DE INOÃ.	40.722.338,09	15ª	01/01/24 À 31/01/24	2.026.575,82	25.833.675,10	14.888.662,99	63,44%	13.688.561,45	13.688.561,45
ZADAR CONTRUTORA	12544/2021	215/2022		URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY-BACIA-02	40.202.146,44	18ª	16/11/23 À 10/12/23	117.532,57	30.130.366,41	10.071.780,03	74,95%	5.244.315,10	5.244.315,10
SOMAS					1.017.857.312,92			30.590.709,72	717.881.275,10	299.976.037,82		181.382.192,63	181.382.192,63