

**CONROLE DE OBRAS FINALIZADAS - ATÉ DEZEMBRO/2022.**

CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
K8.COM ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI ME	20.419.850/0001-36	87/2019	TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019	FRANCYNARA / RAISSA / THAIS	PRÓPRIO	27732/2018	CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA NAIR, NO BAIRRO FLAMENGO – 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	R\$ 2.325.074,30	19/09/2019	19/09/2019	R\$ 2.227.377,52	95,80%	100%	OBRA FINALIZADA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	33.049.503/0001-00	002/2021	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2020	RAISSA / PHILLIPI / PATRICIA	PRÓPRIO	23945/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS À PONTE DE PONTA NEGRA, NO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	R\$ 8.272.875,61	26/04/2021	26/04/2022	R\$ 8.047.871,38	97,28%	100%	OBRA FINALIZADA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.	33.049.503/0001-00	212/2021	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2019	PHILLIPI / JHONATHAN / ILKE	PRÓPRIO	2744/2019	CONTRATO PA EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE SÃO JOSÉ.	R\$ 12.770.833,99	11/11/2021	11/02/2023	R\$ 12.466.688,11	97,62%	100%	OBRA FINALIZADA.
PROCEC ENGENHARIA S.A	00.346.071/0001-40	027/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2019	ANDRÉ / ILKE / JORGE	PRÓPRIO	24019/2018	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA RJ 106 - KM 16,5 NO 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.	R\$ 3.275.743,48	05/02/2020	26/05/2022	R\$ 3.272.912,56	99,91%	100%	OBRA FINALIZADA.
CONFRAZNA	03.396.992/0001-06	52/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29/2019	PHILLIPI / GREG / PATRICK	PRÓPRIO	16005/2019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LOT, OUROMAR- AV.2 E RUAS ADJ- S.J IMBASSAL.	R\$ 18.030.038,84	09/06/2020	05/08/2021	R\$ 17.833.514,58	98,91%	100%	OBRA FINALIZADA.
ÔMEGA	12.647.362/0001-58	128/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2019	GIENNAH / LUIZ / RENATO	PRÓPRIO	2748/2019	LIGAÇÃO DA ESTRADA DA GAMBOA À BAIXADA MINEIRA.	R\$ 7.603.465,21	17/08/2020	02/03/2022	R\$ 6.910.908,85	90,89%	100%	OBRA FINALIZADA.