

**CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM AGOSTO/2023.**

| CONTRATADA                       | CNPJ               | NUMERO DO CONTRATO | LICITAÇÃO                       | FISCAL                             | RECURSO | PROCESSO   | OBJETO                                                                                                                                                                | VALOR             | DADOS DA OBRA |            |                   |        |             |                                                                   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                  |                    |                    |                                 |                                    |         |            |                                                                                                                                                                       |                   | INÍCIO        | VIGÊNCIA   | VALOR PAGO        | % PAGO | % EXECUTADO | SITUAÇÃO                                                          |
| HSR                              | 08.896.924/0001-20 | 538/2018           | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2018 | BEATRIZ / JOSÉ ANTÔNIO / FRANCISCO | PRÓPRIO | 4702/2018  | CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA TRANSFORMADORA                                                                                                               | R\$ 51.273.186,51 | 20/07/2018    | 12/05/2023 | R\$ 50.261.959,23 | 98,03% | 100,00%     | OBRA FINALIZADA.                                                  |
| UNICOL                           | 04.125.492/0001-00 | 79/2020            | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2019 | ROMARIO / ALEX / ANA CLAUDIA       | PRÓPRIO | 12977/2019 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO E ECOLOGICO DO MIRANTE DO CAJU                                                                                                       | R\$ 8.247.684,42  | 22/06/2020    | 22/04/2023 | R\$ 4.325.452,86  | 52,44% | 54,44%      | EXECUÇÃO ALVENARIAS E REVESTIMENTOS.                              |
| PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI | 28.369.352/0001-38 | 159/2022           | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/22   | KAREN / ROBERTO / LAIS             | PRÓPRIO | 12874/2021 | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT                                             | R\$ 1.281.694,36  | 25/07/2022    | 11/05/2023 | R\$ 697.355,44    | 54,41% | 56,41%      | EXECUÇÃO DA PARTE CIVIL DA ETE E ACABAMENTOS FINAIS DOS ANEXOS.   |
| CONSORCIO ECONORTE CMSA          | 47.381.526/0001-22 | 168/20222          | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 | LUIZ / PATRICIA / PATRICK          | PRÓPRIO | 11787/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 01                                                                                            | R\$ 20.432.567,94 | 12/09/2022    | 12/09/2023 | R\$ 5.210.773,96  | 25,50% | 27,50%      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO. |
| CONSTRUTORA ZADAR LTDA           | 30.183.941/0001-79 | 215/2022           | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 | PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR       | PRÓPRIO | 12544/2021 | PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02                                                                                            | R\$ 33.274.141,27 | 12/09/2022    | 26/08/2023 | R\$ 20.298.391,16 | 61,00% | 63,00%      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO. |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA.         | 24.121.687/0001-81 | 170/2022           | TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022     | ILKE / PATRICIA / JHONATHAN        | PRÓPRIO | 2087/2022  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO CAXITO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ               | R\$ 1.918.300,15  | 08/08/2022    | 25/07/2023 | R\$ 1.852.547,15  | 96,57% | 100,00%     | OBRA FINALIZADA.                                                  |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA.         | 24.121.687/0001-81 | 174/2022           | TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022     | ILKE / PATRICIA / ANDRE            | PRÓPRIO | 2686/2022  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ | R\$ 3.226.871,52  | 08/08/2022    | 28/07/2023 | R\$ 2.549.430,33  | 79,01% | 81,01%      | EXECUÇÃO DOS ACESSOS.                                             |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA.         | 24.121.687/0001-81 | 220/2022           | TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022      | ILKE / JHONATHAN / GIENAH          | PRÓPRIO | 4404/2022  | PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ                                                      | R\$ 1.797.565,37  | 05/12/2022    | 01/09/2023 | 112.921,77        | 6,28%  | 8,28%       | INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.                                            |

|                           |                    |          |                                 |                                                         |         |            |                                                                                                                                                                                              |                   |            |            |                             |        |         |                                                                |
|---------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA.  | 24.121.687/0001-81 | 242/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022      | ILKE / CARLOS / PHILLIPI                                | PRÓPRIO | 4059/2022  | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA AVENIDA ABREU SODRÉ - CENTRO.                                                                                                                    | R\$ 2.142.813,05  | 01/11/2022 | 27/09/2023 | R\$ 2.108.314,52            | 98,39% | 100,00% | OBRA FINALIZADA.                                               |
| ÔNIX                      | 03.638.457/0001-14 | 206/2018 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2018 | GREG / ALDAIR / PHILLIPI                                | PRÓPRIO | 26668/2017 | CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA 63, INCLUSIVE RUA 37 AV. BEIRA MAR. | R\$ 46.672.473,65 | 17/05/2018 | 23/09/2023 | R\$ 36.434.495,05           | 78,06% | 80,06%  | FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.                          |
| ÔNIX                      | 03.638.457/0001-14 | 345/2018 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 | PHILLIPI / JHONATHAN / GREG                             | PRÓPRIO | 26433/2017 | CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU, COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO RUA 63 E RUA 152                                                      | R\$ 47.725.917,21 | 28/05/2018 | 24/05/2023 | R\$ 39.375.779,90           | 82,50% | 84,50%  | FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.                          |
| CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ  | 48.133.842/0001-48 | 246/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 | ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON / JHONATHAN | PRÓPRIO | 5767/2022  | IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO                                                                            | R\$ 87.983.243,10 | 17/10/2022 | 17/10/2024 | R\$ 17.742.882,03           | 20,17% | 22,17%  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E VIGAS DA SUPERESTRUTURA.    |
| CONSTRUTORA METROPOLITANA | 33.049.503/0001-00 | 251/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022 | PATRICK / GIENNAH / ALEX                                | PRÓPRIO | 1708/2022  | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU                                                                                                  | R\$ 24.446.845,47 | 01/11/2022 | 13/10/2023 | R\$ 13.635.308,37           | 55,78% | 57,78%  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.                              |
| CINÉTICA                  | 00.615.133/0001-72 | 272/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022 | LUIZ / ROBERTO / GIENNAH                                | PRÓPRIO | 14303/2021 | CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA                                                                                                                                                  | R\$ 4.345.506,00  | 09/01/2023 | 05/12/2023 | R\$ 134.492,17              | 3,09%  | 5,09%   | INICIO DA MOBILIZAÇÃO - PROJETOS EXECUTIVOS.                   |
| GREEN ENERGY              | 18.341.624/0001-38 | 274/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022 | MARIANA / BRUNA / LAIS                                  | PRÓPRIO | 2053/2022  | CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ                                                                                                                                    | R\$ 1.733.137,82  | 16/01/2023 | 08/12/2023 | SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA |        | 0,00%   | PROJETOS EXECUTIVOS.                                           |
| PREMAG                    | 29.152.196/0001-11 | 040/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022 | BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL                  | PRÓPRIO | 5489/2021  | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA                                                                                         | R\$ 6.407.291,17  | 01/03/2023 | 30/01/2024 | R\$ 1.417.949,42            | 22,13% | 24,13%  | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INICIO DAS RAMPAS SENTIDO MARICÁ. |
| MOPREM CONSTRUTORA LTDA.  | 24.121.687/0001-81 | 221/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022 | FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL                          | PRÓPRIO | 1507/2022  | CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25                                                                                                                              | R\$ 3.534.742,06  | 03/10/2022 | 01/09/2023 | R\$ 1.843.531,42            | 52,15% | 54,15%  | EXECUÇÃO DA PROTENSÃO DA VIDA DE TRAVESSIA.                    |
| PROCEC                    | 00.346.071/0001-40 | 118/2022 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019 | PATRICIA / ANDRE / LUIZ                                 | PRÓPRIO | 24025/2019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ                                                                                                           | R\$ 24.854.764,27 | 29/08/2022 | 20/09/2023 | R\$ 13.606.948,95           | 54,75% | 56,75%  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.                              |
| OMEGA                     | 12.647.362/0001-58 | 072/2020 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019 | FLÁVIO / GREG / CARLOS                                  | PRÓPRIO | 13431/2019 | URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES                                                                                                                                 | R\$ 33.355.105,31 | 09/02/2021 | 09/10/2023 | R\$ 11.970.352,05           | 35,89% | 37,89%  | EXECUÇÃO DE RAMPAS E QUEBRA MAR.                               |