

CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM DEZEMBRO/2023.

CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
UNICOL	04.125.492/0001-00	79/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2019	ROMARIO / ALEX / ANA CLAUDIA	PRÓPRIO	12977/2019	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO E ECOLÓGICO DO MIRANTE DO CAJU	R\$ 8.247.684,42	22/06/2020	22/04/2023	R\$ 4.325.452,86	52,44%	54,44%	EXECUÇÃO ALVENARIAS E REVESTIMENTOS.
PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI	28.369.352/0001-38	159/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/22	KAREN / ROBERTO / LAIS	PRÓPRIO	12874/2021	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT	R\$ 1.281.694,36	25/07/2022	11/05/2023	R\$ 1.038.615,03	81,03%	83,03%	EXECUÇÃO DA PARTE CIVIL DA ETE E ACABAMENTOS FINAIS DOS ANEXOS.
CONSORCIO ECONORTE CMSA	47.381.526/0001-22	168/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022	LUIZ / PATRICIA / PATRICK	PRÓPRIO	11787/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 01	R\$ 20.432.567,94	12/09/2022	12/09/2023	R\$ 10.436.609,99	51,08%	53,08%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA	30.183.941/0001-79	215/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022	PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR	PRÓPRIO	12544/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02	R\$ 33.274.141,27	12/09/2022	26/08/2023	R\$ 30.012.833,84	90,20%	92,20%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAVADO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	174/2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022	ILKE / PATRICIA / ANDRE	PRÓPRIO	2686/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA AVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 3.226.871,52	08/08/2022	28/07/2023	R\$ 2.549.430,33	79,01%	81,01%	EXECUÇÃO DOS ACESSOS.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	220/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022	ILKE / JHONATHAN / GIENAH	PRÓPRIO	4404/2022	PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 2.020.415,19	05/12/2022	01/09/2023	1.832.342,80	90,69%	92,69%	FUNDAÇÃO FINALIZADA PARA IÇAMENTO DAS VIGAS.

CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ	48.133.842/0001-48	246/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022	ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON / JHONATHAN	PRÓPRIO	5767/2022	IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO	R\$ 87.983.243,10	17/10/2022	17/10/2024	R\$ 32.160.082,72	36,55%	38,55%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E VIGAS DA SUPERESTRUTURA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA	33.049.503/0001-00	251/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022	PATRICK / GIENNAH / ALEX	PRÓPRIO	1708/2022	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU	R\$ 24.446.845,47	01/11/2022	13/10/2023	R\$ 22.420.441,24	91,71%	93,71%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
CINÉTICA	00.615.133/0001-72	272/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022	LUIZ / ROBERTO / GIENNAH	PRÓPRIO	14303/2021	CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA	R\$ 4.345.506,00	09/01/2023	05/12/2023	R\$ 134.492,17	3,09%	5,09%	OBRA SERÁ RELICITADA.
GREEN ENERGY	18.341.624/0001-38	274/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	MARIANA / BRUNA / LAIS	PRÓPRIO	2053/2022	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ	R\$ 1.733.137,82	16/01/2023	08/12/2023	R\$ 106.437,87	6,14%	8,14%	INICIO DA FUNDAÇÃO E SISTEMA DE ESGOTO.
PREMAG	29.152.196/0001-11	040/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022	BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL	PRÓPRIO	5489/2021	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA	R\$ 6.407.291,17	01/03/2023	30/01/2024	R\$ 3.991.934,70	62,30%	64,30%	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INICIO DAS RAMPAS SENTIDO MARICÁ.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	221/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022	FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL	PRÓPRIO	1507/2022	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25	R\$ 3.534.742,06	03/10/2022	01/09/2023	R\$ 3.269.577,75	92,50%	94,50%	EXECUÇÃO DA PROTENSÃO DA VIDA DE TRAVESSIA.
PROCEC	00.346.071/0001-40	118/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019	PATRICIA / ANDRE / LUIZ	PRÓPRIO	24025/2019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÁ	R\$ 40.722.338,09	29/08/2022	20/09/2023	R\$ 22.606.997,74	55,51%	57,51%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
OMEGA	12.647.362/0001-58	072/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019	FLÁVIO / GREG / CARLOS	PRÓPRIO	13431/2019	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES	R\$ 40.213.009,89	09/02/2021	09/10/2023	R\$ 20.300.894,55	50,48%	52,48%	EXECUÇÃO DE RAMPAS E QUEBRA MAR.