

CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM FEVEREIRO/2023.

CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
HSR	08.896.924/0001-20	538/2018	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2018	BEATRIZ / JOSÉ ANTÔNIO / FRANCISCO	PRÓPRIO	4702/2018	CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA TRANSFORMADORA	R\$ 51.273.186,51	20/07/2018	12/05/2023	R\$ 48.264.407,12	94,13%	94%	EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS.
UNICOL	04.125.492/0001-00	79/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2019	ROMARIO / ALEX / ANA CLAUDIA	PRÓPRIO	12977/2019	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO E ECOLOGICO DO MIRANTE DO CAJU	R\$ 8.247.684,42	22/06/2020	22/04/2023	R\$ 4.318.789,43	52,36%	52%	EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DA COBERTURA; RAMPAS DE ACESSO E ESCADAS.
PIRES MATOS - CONSTRUÇÕES EIRELI	28.369.352/0001-38	159/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/22	KAREN / ROBERTO / LAIS	PRÓPRIO	12874/2021	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS (VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS DE RESÍDUOS E PARTE CIVIL DA ETE) DO CAMPUS DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA CEPT	R\$ 1.281.694,36	25/07/2022	11/05/2023	R\$ 128.868,16	10,05%	10%	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO; CINTAS; VIGAS; ALVENARIA DOS ANEXOS E REVESTIMENTO VESTIÁRIO.
CONSORCIO ECONORTE CMSA	47.381.526/0001-22	168/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022	LUIZ / PATRICIA / PATRICK	PRÓPRIO	11787/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 01	R\$ 20.432.567,94	12/09/2022	12/09/2023	R\$ 1.378.573,84	6,75%	7%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSENTAMENTO DE TUBOS E CAIXAS RALO.
CONSTRUTORA ZADAR LTDA	30.183.941/0001-79	215/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022	PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR	PRÓPRIO	12544/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02	R\$ 33.274.141,27	12/09/2022	26/08/2023	R\$ 2.278.848,45	6,85%	7%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, MEIO FIO E PREPARO DE BASE.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	170/2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022	ILKE / PATRICIA / JHONATHAN	PRÓPRIO	2087/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO CAXITO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 1.747.627,58	08/08/2022	25/07/2023	R\$ 1.384.148,10	79,20%	79%	EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DA LAJE DE TRANSIÇÃO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	174/2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022	ILKE / PATRICIA / ANDRE	PRÓPRIO	2686/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIADO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIADO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 2.710.000,00	08/08/2022	28/07/2023	R\$ 1.994.005,07	73,58%	74%	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO E CONCRETAGEM DA SEGUNDA ALA.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	220/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022	ILKE / JHONATHAN / GIENAH	PRÓPRIO	4404/2022	PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICIPIO DE MARICÁ	R\$ 1.797.565,37	05/12/2022	01/09/2023	SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		0%	INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.

MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	242/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022	ILKE / CARLOS / PHILLIPI	PRÓPRIO	4059/2022	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA AVENIDA ABREU SODRÉ - CENTRO.	R\$ 1.724.768,80	01/11/2022	27/09/2023	R\$ 240.053,47	13,92%	14%	EXECUÇÃO DO SEGUNDO BLOCO, E ARMAÇÃO.
ÔNIX	03.638.457/0001-14	206/2018	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2018	GREG / ALDAIR / PHILLIPI	PRÓPRIO	26668/2017	CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA 63, INCLUSIVE RUA 37 AV. BEIRA MAR.	R\$ 46.672.473,65	17/05/2018	23/09/2023	R\$ 32.114.574,99	68,81%	69%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E CALÇADÃO.
ÔNIX	03.638.457/0001-14	345/2018	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018	PHILLIPI / JHONATHAN / GREG	PRÓPRIO	26433/2017	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE ITAIPUAÇU, COM CONSTRUÇÃO DE GUARITAS DE SALVA VIDAS. TRECHO RUA 63 E RUA 152	R\$ 47.725.917,21	28/05/2018	24/05/2023	R\$ 38.872.689,59	81,45%	81%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO.
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ	48.133.842/0001-48	246/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022	ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN	PRÓPRIO	5767/2022	IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO	R\$ 87.983.243,10	17/10/2022	17/10/2024	R\$ 957.313,89	1,09%	1%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
CONSTRUTORA METROPOLITANA	33.049.503/0001-00	251/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022	PATRICK / GIENNAH / ALEX	PRÓPRIO	1708/2022	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU	R\$ 24.446.845,47	01/11/2022	13/10/2023	R\$ 252.495,70	1,03%	1%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
CINÉTICA	00.615.133/0001-72	272/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022	LUIZ / ROBERTO / GIENNAH	PRÓPRIO	14303/2021	CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA	R\$ 4.345.506,00	09/01/2023	05/12/2023	SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		0%	INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.
GREEN ENERGY	18.341.624/0001-38	274/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	MARIANA / BRUNA / LAIS	PRÓPRIO	2053/2022	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ	R\$ 1.733.137,82	16/01/2023	08/12/2023	SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		0%	INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.
PREMAG	29.152.196/0001-11	040/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022	BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL	PRÓPRIO	5489/2021	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA	R\$ 6.407.291,17	01/03/2023	30/01/2024	SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		0%	INÍCIO DA MOBILIZAÇÃO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	221/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022	FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL	PRÓPRIO	1507/2022	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25	R\$ 3.534.742,06	03/10/2022	01/09/2023	R\$ 159.297,72	4,51%	5%	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO.
PROCEC	00.346.071/0001-40	118/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019	PATRICIA / ANDRE / LUIZ	PRÓPRIO	24025/2019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 24.854.764,27	29/08/2022	20/09/2023	R\$ 939.941,23	3,78%	4%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM.
OMEGA	12.647.362/0001-58	072/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019	FLÁVIO / GREG / CARLOS	PRÓPRIO	13431/2019	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES	R\$ 33.355.105,31	09/02/2021	09/10/2023	R\$ 11.017.834,26	33,03%	33%	EXECUÇÃO DE RAMPAS E QUEBRA MAR.