

CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM OUTUBRO/2024.

CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA ZADAR LTDA	30.183.941/0001-79	215/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022	PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR	PRÓPRIO	12544/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCAIA VALLEY BACIA 02	R\$ 40.202.146,44	12/09/2022	26/08/2023	R\$ 35.083.862,40	87,27%	89,27%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ	48.133.842/0001-48	246/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022	ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN	PRÓPRIO	5767/2022	IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO	R\$ 88.905.883,64	17/10/2022	17/10/2024	R\$ 65.124.313,22	73,25%	75,25%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA	33.049.503/0001-00	251/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022	PATRICK / GIENNAH / ALEX	PRÓPRIO	1708/2022	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU	R\$ 28.373.303,97	01/11/2022	13/10/2023	R\$ 26.273.171,31	92,60%	94,60%	OBRA FINALIZADA
CINÉTICA	00.615.133/0001-72	272/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022	LUIZ / ROBERTO / GIENNAH	PRÓPRIO	14303/2021	CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA	R\$ 4.345.506,00	09/01/2023	05/12/2023	R\$ 134.492,17	3,09%	5,09%	OBRA SERÁ RELICITADA.
GREEN ENERGY	18.341.624/0001-38	274/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	MARIANA / BRUNA / LAIS	PRÓPRIO	2053/2022	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ	R\$ 1.733.137,82	16/01/2023	08/12/2023	R\$ 153.389,91	8,85%	10,85%	CONTRATO RESCINDIDO
PROCEC	00.346.071/0001-40	118/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019	PATRICIA / ANDRE / LUIZ	PRÓPRIO	24025/2019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 40.722.338,09	29/08/2022	20/09/2023	R\$ 36.787.988,73	90,34%	92,34%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
OMEGA	12.647.362/0001-58	072/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019	FLÁVIO / GREG / CARLOS	PRÓPRIO	13431/2019	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES	R\$ 40.213.009,89	09/02/2021	09/10/2023	R\$ 28.547.979,48	70,99%	72,99%	EM EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA GALETA.



PREFEITURA DE
MARICÁ