

CONROLE DE OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZADA EM MAIO/2024.														
CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA ZADAR LTDA	30.183.941/0001-79	215/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022	PHILLIPI / ANDRE / CLAUDENIR	PRÓPRIO	12544/2021	PROJETO DE URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ITAOCIAIA VALLEY BACIA 02	R\$ 40.202.146,44	12/09/2022	26/08/2023	R\$ 30.130.366,41	74,95%	76,95%	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	174/2022	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022	ILKE / PATRICIA / ANDRE	PRÓPRIO	2686/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ESPRAIAO NA EVENIDA CENTRAL BAIRRO ESPRAIAO SITUADO NO 2º DISTRITO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 3.226.871,52	08/08/2022	28/07/2023	R\$ 2.850.487,74	88,34%	90,34%	FINALIZAÇÃO DOS ACESSOS PARA TÉRMINO DA OBRA.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	220/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022	ILKE / JHONATHAN / GIENAH	PRÓPRIO	4404/2022	PONTE SOBRE O RIO LUDGERO, NA ESTRADA DO RIO FUNDO, BAIRRO CAXITO, SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ	R\$ 2.020.415,19	05/12/2022	01/09/2023	1.996.555,42	98,82%	98,82%	OBRA FINALIZADA
CONSÓRCIO ROTA DE MARICÁ	48.133.842/0001-48	246/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022	ROMARIO / ANDRÉ / ILKE / VICTOR / WELLIGTON/ JHONATHAN	PRÓPRIO	5767/2022	IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO NO ENTRONCAMENTO DA RJ-106 COM RJ-114 CONTEMPLANDO ROTATÓRIA E RETORNO, NO BAIRRO FLAMENGO	R\$ 88.905.883,64	17/10/2022	17/10/2024	R\$ 36.259.165,55	40,78%	42,78%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURA.
CONSTRUTORA METROPOLITANA	33.049.503/0001-00	251/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2022	PATRICK / GIENNAH / ALEX	PRÓPRIO	1708/2022	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO BARROCO EM ITAIPUAÇU	R\$ 28.373.303,97	01/11/2022	13/10/2023	R\$ 21.420.055,00	75,49%	77,49%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.
CINÉTICA	00.615.133/0001-72	272/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022	LUIZ / ROBERTO / GIENNAH	PRÓPRIO	14303/2021	CONSTRUÇÃO DO ANEXO E PISCINA ARENA MUMBUCA	R\$ 4.345.506,00	09/01/2023	05/12/2023	R\$ 134.492,17	3,09%	5,09%	OBRA SERÁ RELICITADA.
GREEN ENERGY	18.341.624/0001-38	274/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	MARIANA / BRUNA / LAIS	PRÓPRIO	2053/2022	CONSTRUÇÃO DOS ANEXOS DA LONA CULTURAL DA BARRA DE MARICÁ	R\$ 1.733.137,82	16/01/2023	08/12/2023	R\$ 153.389,91	8,85%	10,85%	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃ.
PREMAG	29.152.196/0001-11	040/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022	BEATRIZ / PATRICIA / ANDERSON / MIGUEL	PRÓPRIO	5489/2021	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A RJ106, ALTURA DO KM 23, EM FRENTE AO HOSPITAL DR. ERNESTO CHEGUEVARA	R\$ 6.407.291,17	01/03/2023	30/01/2024	R\$ 4.743.688,80	74,04%	76,04%	FINALIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES.
MOPREM CONSTRUTORA LTDA.	24.121.687/0001-81	221/2022	CONCONRRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022	FRANCYNARA / BEATRIZ / GABRIEL	PRÓPRIO	1507/2022	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DO PARQUE NANCY SOBRE A RJ-106 NO KM 25	R\$ 3.740.867,04	03/10/2022	01/09/2023	R\$ 3.703.931,59	99,01%	99,01%	OBRA FINALIZADA.

PROCEC	00.346.071/0001-40	118/2022	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2019	PATRICIA / ANDRE / LUIZ	PRÓPRIO	24025/2019	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AV. B DE OUTROS LOGRADOUROS. RIO BAMBU- CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 40.722.338,09	29/08/2022	20/09/2023	R\$ 29.753.819,86	73,07%	75,07%	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.
OMEGA	12.647.362/0001-58	072/2020	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 30/2019	FLÁVIO / GREG / CARLOS	PRÓPRIO	13431/2019	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PONTA NEGRA E CONSTRUÇÃO 06 QUIOSQUES	R\$ 40.213.009,89	09/02/2021	09/10/2023	R\$ 22.213.919,16	55,24%	57,24%	EM EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA GALETA.