

CONTROLE DE OBRAS PARQUES E JARDINS EM ANDAMENTO ATÉ DEZEMBRO 2022.

CONTRATADA	CNPJ	NUMERO DO CONTRATO	LICITAÇÃO	FISCAL	RECURSO	PROCESSO	OBJETO	VALOR	DADOS DA OBRA					
									INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO	% PAGO	% EXECUTADO	SITUAÇÃO
RR CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE EDIFÍCIOS LTDA ME	16.740.985/0001-21	040/2021	TOMADA DE PREÇOS N°01/2020	PRICIELLE / NATHÁLIA / JOSÉ ANTONIO (TONY)	Próprio	4606/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 83 E 86 CORDEIRINHO 2º DISTRITO – MARICÁ - RJ, mediante TOMADA DE PREÇOS N°01/2020.	R\$ 709.864,95	29/01/2021	29/01/2022	R\$ 709.864,95	100,00%	60,00%	FINALIZADO
LIBANO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CONSTRUCAO CIVIL LTDA	09.077.888/0001-35	72/2021	CONCORRENCIA PÚBLICA N° 20/2019	ANDRÉ/ NATHALIA/ ANA CLARA	Próprio	6492/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	R\$ 14.474.101,29	12/03/2021	12/06/2023	R\$ 2.133.158,94	14,00%	30,00%	VIGENTE
GREEN ENERGY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	18.341.624/0001-38	103/2021	CONCORRENCIA PÚBLICA N° 32/2019	ANDRÉ / ROMÁRIO / JOSÉ ANTONIO (TONY)	Próprio	24235/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RADICAL DO BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE MARICÁ - RJ, e o Edital de Licitação modalidade CONCORRENCIA PÚBLICA N° 32/2019	R\$ 2.513.760,04	29/04/2021	30/05/2023	R\$ 2.513.760,04	100,00%	30,00%	VIGENTE